工　事　名：笹目小学校電気設備改修工事
工事場所　：埼玉県戸田市笹目6－9－1
契約金額　：￥50，518，650円

工　期　：平成24年　6月　29日～平成25年　2月　28日

総　合　工　程　表　（管理教室棟、教室棟）

発　注　者　：戸田市長　神保　国男
請　負　者　：株式会社菅原電気工事
現場代理人　：菅原　周三

戸田市	監督者	設計管理	現場代理人

工　種	種　別	細　別	階	備考
準備工				
	定例会議			
	現場調査			
	照度測定	着工前		
	仮設事務所			
	書類等作成			
電気設備工				
	撤去	管理教室棟、教室棟		
	配管、配線	教室棟	1F	
	配管、配線	管理教室棟、教室棟	2F	
	配管、配線	管理教室棟、教室棟	3F	
	配管、配線	管理教室棟、教室棟	4F	
	器具取付	教室棟	1F	
	器具取付	管理教室棟、教室棟	2F	
	器具取付	管理教室棟、教室棟	3F	
	器具取付	管理教室棟、教室棟	4F	
後片付工				
備　考				

8月

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金

仮設事務所設置
3F配線
4F配線
2学期登校日
1F器具取付
2F器具取付
3F器具取付
4F器具取付
機器調整、後片

夏休み

計画
実施